ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package 5 Development of Roads and drains at Kesergettapura, Vadderahalli, Shivakote, Kachohalli Grama Panchayat limits and surrounding areas of ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BAMGL/PRI-03/22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(1)	ವಿಷಯ:– Package 5 Development of Roads and drains at Kesergettapura, Vadderahalli, Shivakote, Kachohalli Grama Panchayath limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Contituency under Amruth Nagarothan Grants ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ. ಉಲ್ಲೇಖ:– 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022–23, ದಿ:01.08.2022. 2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ:19.08.2022. 3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022–23 ದಿನಾಂಕ:06.09.2022. 4. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿಆರ್/(ಜಿ)–2383/2022–23, ದಿ:14.09.2022. ****
(2)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಲಹಂಕ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ Package 5 Development of Roads and drains at Kesergettapura, Vadderahalli, Shivakote, Kachohalli Grama Panchayath limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Contituency under Amruth Nagarothan Grants (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ– ರೂ. 1600.00 ಲಕ್ಷಗಳು)ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:29.10.2022 ರಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(3)	• Package 5 Development of Roads and drains at Kesergettapura, Vadderahalli, Shivakote, Kachohalli Grama Panchayath limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Contituency under Amruth Nagarothan Grants ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Gopi Reddy ಯಲಹಂಕ, ಇವರಿಗೆ ರೂ.14,21,99,579.00 ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ ನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. • ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, M30 grade ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ PMC representative ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M30 ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ

ಪುಟ ಸೇರಿದೆ

Kadaballi Gramma Panchayath limits ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(4)	ಕಾಲಾವಧಿಗಳಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ PMC ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. • ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್‌ನ Workability ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ slump cone test ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. RMC ಯಿಂದ Work Spot ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ Load ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. • ಸದರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Slope/ Camber/ Level ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. • ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ GSB & PCC Concrete ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ M30 Grade Concrete ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು GSB & PCC Concrete ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ Geo tagged photos ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. • ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರರವರಿಂದ Mix design ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. • ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ Materials ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ PMC ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. • ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ RCC Drain ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ Pre Cast slab ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. • ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಲಸಂಸ್ಕರಣೆ (Curing) ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. • ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸೈಟ್‌ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು BIS, IRS, NBC, MORTH ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಗುಣಭರವಸೆ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. • ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ sample register ಪುಸ್ತಕವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
(5)	ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಅಂಶ/ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Schedule-B ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package 5 development of roads and storm water drain at Kendagettapura, Uddarahalli, Shivakote Kaikondrahalli Extreme Ramalingeshwara Layout etc.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರನ್ನು ಕೋರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಾನುಸರಣೆಗಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ
6-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶ/ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Schedule-B ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮರು ಟಪ್ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
7-	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ) 15/11/2022 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
8-	1936 18/11/22 9-
9-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ 24/22-23 ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ 19/11/22

ಪುಟಸೋ

Imputation Report

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

22-23

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:– **PACKAGE No-05** Development of roads and drains at Kasagattapura, Vaderahalli, shivakote, Kachohalli grama panchayathi Limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–ದಿನಾಂಕ: 29–10–2022 ರಂದು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 29–10–2022 ರಂದು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ **PACKAGE No-05 Development of roads and drains at Kasagattapura, Vaderahalli, shivakote, Kachohalli grama panchayathi Limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants** ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಂತೆ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ	ಪಾಲನಾ ವರದಿ
1	**PACKAGE No-05** Development of roads and drains at Kasagattapura, Vaderahalli, shivakote, Kachohalli grama panchayathi Limits and surrounding areas of Yelahanka Assembly Constituency Under Amrutha Nagarothana Grants ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಿರೆಡ್ಡಿ ಯಲಹಂಕ ಇವರಿಗೆ ರೂ.142199579.00 ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಆದೇಶ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ [ಪುಟ ಸಾಖ್ಯ: 30 ರಿಂದ 131 ರಕ್ಕೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ]
2	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ ನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ(ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29–10–2022 ರಂದು ತಪಾಸಣಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. [ಪುಟ ಸಾಖ್ಯ: 01 ರಕ್ಕೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ]
3	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M30 Grade ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ PMC Representative ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಅದರಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ M30 ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ PMC ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ M30 ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವರದಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ [ಪುಟ ಸಾಖ್ಯ: 32 ರಿಂದ 35 ರಕ್ಕೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ]

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package No. 05 - RC Irrigation Report. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BP/ಮಹಾ-ಆರ/ಟಿಪ್ಪ/22-23

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು	
	4	ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನ Workability ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ slump cone test ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು RMC ಯಿಂದ Work Spot ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ load ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ slump cone test ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	5	ಸದರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Slope/camber/level ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	6	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ GSB & PCC Concrete ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ M30 Grade Concrete ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು GSB & PCC Concrete ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ Geo Tagged Photos ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ GSB & PCC Concrete ಹಾಗೂ M30 Grade Concrete ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	7	ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರರವರಿಂದ Mix design ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	RMC Mix design ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	8	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ Materials ಕುರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ PMC ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ Result ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	9	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ RCC Drain ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ Pre cast slab ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	RCC Drain ಗೆ M20 ಗ್ರೇಡ್ Pre cast slab ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	10	ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಲಸಂಸ್ಕರಣೆ (curing) ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಜಲಸಂಸ್ಕರಣೆ (curing) ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ(ಛಾಯಚಿತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
	11	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ	Site order ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	12	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು BIS, IRS, NBC, MORTH ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಗುಣಭರವಸೆ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು	ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪುಟಿಸೋ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇ.ಪ/ಕಾ.ಅ-ಯ/ಪ್ರಾಜ-1

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

/22-23

13	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Sample Register ಪುಸ್ತಕವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.	Sample Register ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಪರಿಮೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶ/ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ-ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (7) ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರು (ಸಾಪ-ಪ್ರಕಿವಿಸ) ರವರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 29.10.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (10) ರಿಂದ (11) ರವರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ.ವ)

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92